
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	Garagem e Salas	DATA :		23/05/2023		BDI :		23,00%	
	DESCRIÇÃO:	Construção de Garagem e Salas para a P. M. de Platina	FONTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.		
			SBC	2023/05 - São Paulo		115,06%	-	05/2023		
	LOCAL:	Platina/SP	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO		-	-	04/2023		
			SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO		85,56%	47,57%	05/2023		
	CLIENTE:	P. M. de Platina	SP Educação	2023/01		120,87%	-	03/2023		
			SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO		97,78%	-	03/2023		
			PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9		
1	Serviços Preliminares	19.497,64	100,00 %										
			19.497,64										
2	Canteiro de Obras	36.580,64	100,00 %										
			36.580,64										
3	Infraestrutura	141.692,46	20,00 %	30,00 %	50,00 %								
			28.338,49	42.507,74	70.846,23								
4	Construção das Salas	532.424,31	10,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %	5,00 %			
			53.242,43	106.484,86	106.484,86	106.484,86	53.242,43	53.242,43	26.621,22	26.621,22			
5	Galpão Metálico	1.451.883,41	10,00 %	10,00 %	20,00 %	30,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %				
			145.188,34	145.188,34	290.376,68	435.565,02	145.188,34	145.188,34	145.188,35				
6	Instalações Elétricas	88.143,10			10,00 %	10,00 %	20,00 %	40,00 %	10,00 %	10,00 %			
					8.814,31	8.814,31	17.628,62	35.257,24	8.814,31	8.814,31			
7	Sistema de Combate e Proteção Contra Incêndio	31.003,31				20,00 %	20,00 %	40,00 %	20,00 %				
						6.200,66	6.200,66	12.401,32	6.200,67				
8	Serviços finais	65.642,10								50,00 %	50,00 %		
										32.821,05	32.821,05		
9	Acessibilidade	6.705,00						100,00 %					
								6.705,00					
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	545.921,55	11,92 %	12,39 %	20,08 %	23,47 %	9,36 %	10,65 %	7,87 %	2,88 %	1,38 %		
			65.073,85	67.639,68	109.621,05	128.127,79	51.098,26	58.140,65	42.964,03	15.722,54	7.533,70		
			2.919.493,52		347.921,39	361.820,62	586.143,13	685.192,64	273.358,31	310.934,98	229.788,58	83.979,12	40.354,75
			347.921,39	709.742,01	1.295.885,14	1.981.077,78	2.254.436,09	2.565.371,07	2.795.159,65	2.879.138,77	2.919.493,52		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	Serviços Preliminares	19.497,64	100,00 %
			19.497,64
2	Canteiro de Obras	36.580,64	100,00 %
			36.580,64
3	Infraestrutura	141.692,46	100,00 %
			141.692,46

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	Garagem e Salas				DATA : 23/05/2023		BDI : 23,00%		
	DESCRIÇÃO:	Construção de Garagem e Salas para a P. M. de Platina				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	Platina/SP				SBC	2023/05 - São Paulo	115,06%	-	05/2023
	CLIENTE:	P. M. de Platina				SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
						SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	05/2023
						SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
						SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
4	Construção das Salas	532.424,31	100,00 %
			532.424,31
5	Galpão Metálico	1.451.883,41	100,00 %
			1.451.883,41
6	Instalações Elétricas	88.143,10	100,00 %
			88.143,10
7	Sistema de Combate e Proteção Contra Incêndio	31.003,31	100,00 %
			31.003,31
8	Serviços finais	65.642,10	100,00 %
			65.642,10
9	Acessibilidade	6.705,00	100,00 %
			6.705,00
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	545.921,55	100,00 %
			545.921,55
		2.919.493,52	2.919.493,52