



CRONOGRAMA



| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Secretaria de Atenção Especializada à Saúde | BDI Geral: 26,87% | Encargo Social Mensalista: 47,74% | Data: 11/02/2025 |
| Unidade Básica de Saúde Ponte 2 - Área Construída: 500,17m² | | | |
| Bancos: BRAPPI (11/2024) - CPDEC/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - CRSE (10/2024) - IOPEIS (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (02) | BDI Equipamentos: 19,07% | Encargo Social Horista: 85,80% | Revisão: 00 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | TOTAL | TOTAL R\$ |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 100,00% | R\$ 214.262,05 |
| 2 | FUNDIÇÃO | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 263.917,19 |
| 3 | ESTRUTURA | | 25,00% | 25,00% | | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 343.786,72 |
| 4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | | | | 25,00% | 25,00% | | 50,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 237.476,33 |
| 5 | COBERTURA | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 123.222,04 |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 18.031,77 |
| 7 | ESQUADRIAS | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 240.970,53 |
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 103.837,46 |
| 9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 109.726,41 |
| 10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | 100,00% | R\$ 47.000,32 |
| 11 | REVESTIMENTO DE TETO | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% | | | | | | | | 100,00% | R\$ 48.079,40 |
| 12 | PINTURA | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | 100,00% | R\$ 106.560,50 |
| 13 | MARMORIARIA | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,00% | R\$ 16.677,54 |
| 14 | LOQUAS, METAIS E ACESSÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | 100,00% | R\$ 71.581,83 |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | 100,00% | R\$ 170.234,44 |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | 100,00% | R\$ 313.520,17 |
| 17 | CLIMATIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,00% | R\$ 113.391,83 |
| 18 | DADOS E VOZ | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,00% | R\$ 7.898,37 |
| 19 | GASES MEDICINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,00% | R\$ 12.569,29 |
| 20 | URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | 100,00% | R\$ 10.219,14 |
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | R\$ 8.843,00 |
| TOTAL (%) | | 5,86% | 8,89% | 3,79% | 9,41% | 2,76% | 7,44% | 3,84% | 9,79% | 4,69% | 5,00% | 1,84% | 4,39% | 6,49% | 12,59% | 10,94% | 1,25% | 0,80% | 0,80% | 100,00% | R\$ 2.583.503,89 |
| TOTAL (R\$) | | R\$ 143.649,56 | R\$ 229.598,49 | R\$ 97.839,92 | R\$ 243.157,93 | R\$ 71.260,07 | R\$ 192.240,17 | R\$ 91.633,78 | R\$ 252.861,62 | R\$ 116.694,35 | R\$ 130.714,20 | R\$ 47.432,42 | R\$ 113.482,67 | R\$ 167.737,57 | R\$ 325.371,35 | R\$ 282.664,43 | R\$ 32.377,07 | R\$ 22.132,15 | R\$ 20.765,41 | 100,00% | R\$ 2.583.503,89 |

Notas:
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bates-marcas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portátil e equipamentos de ar condicionado.

MATHEUS OLIVEIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP: 5071176192